



## (Provincia di Vibo Valentia)

P.za dott.Pizzonia telefax.0963321091 Part.IVA 00279020796

\*\*\*\*\*

### AREA TECNICA DETERMINA N. 59 DEL 09/10/2013

Oggetto: approvazione verbale somma forte perdite rete idrica adduzione Via San Nicola - Vracuzzi - Castellano - ditta CO.GE.I di ISABELLA Antonio. Approvazione verbale somma urgenza. Ci.g.n. ZD00B1A447

#### Premesso che:

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 28 del 11/07/2012 esecutiva ai sensi di legge, al Decreto del Sig. Sindaco prot. 2118 dell' 12/07/2012 con i quali è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del servizio Tecnico con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano Performance 2012 e nel esecutivo di gestione;

con decreto del Sig. Sindaco prot. n. 1951 del 5/6/2013 per il 2013 sono stati confermati i responsabili di servizio;

#### Considerato che:

In particolare nel pozzetto di collegamento posto nei pressi del ponte calderario, a causa della vetusta del tronchetto di collegamento tutta l'acqua si riversava nel tubo di scarico;

A valle nel pozzetto posto in località " Vracuzzi" di collegamento tra la condotta che porta al cimitero e la località Castellano - " Scricchia " usciva una grande quantità d'acqua i giunti e parte della tubazione risultavano vetusti e pieni di ruggine;

Dopo aver riparato la prima perdita tramite la prima ditta disponibile, Coge DI Isabella Antonio che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'intervento praticando i prezzi correnti di mercato, la pressione d'esercizio dell'impianto risultava ancora notevole e sproporzionata, dopo un accurato controllo dei riduttori di pressione è stato necessario al fine di evitare ulteriori danni è stato necessario procedere tra le altre cose alla fornitura e messa in opera di un riduttore di pressione compreso le opere murarie.

Per la riparazione della forte perdita è stato necessario eseguire i seguenti lavori a corpo , nolo di un mini escavatore per ore 12,00 per scavo e reinterro, fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 300 per pozzetto ( pareti) 2x 1,40x0,20 + 2,00 x 1,00x0,2, compreso di casseformi 4 x1, compreso di armature in ragione di 100 kg, fornitura e messa in opera di una botola carrabile per pozzetto, fornitura e messa in opera di pezzi speciali come da preventivo n. 1/16605 ditta " Varacalli" allegato e la saldatura a caldo del tubo svingolato in due punti, previa messa in asse dello stesso, il tutto per il prezzo complessivo di €.6552,00 oltre iva

- Per evitare problemi di natura igienico sanitario in attuazione all'art. 125 del vigente Codice degli appalti è stato necessario far intervenire la prima ditta disponibile; Per prevenire sicuri situazioni di pericolo e conseguenti danni per questo Comune, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità il sottoscritto ha redatto il verbale di somma urgenza;
- Con il citato verbale in attuazione all'art 122 c. 7 e 125 c.8- 11 del vigente i lavori sono stati affidati alla prima impresa disponibile
- l'impresa CO.GE.I. di Isabella Antonio già qualificata presso questo Comune ha eseguito i lavori per l'importo complessivo di €.6552,00 oltre iva;
- a in base ai lavori eseguiti e alla quantità dei mezzi forniti e dei materiali è sicuramente appena remunerativa per la tipologia del lavoro eseguito e per la consistenza dello stesso;
- Accertato che i prezzi sono quelli correnti di mercato;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

#### Visti::


- Il Bilancio di previsione 2013 in corso di redazione ;
- La disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il Decreto L.vo 18.8.2000 n.267;
- Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

#### Determina

- 1) di approvare per quanto esposto in premessa il verbale di somma urgenza relativo ai lavori di riparazione della forte perdita alla rete idrica e di impegnare a favore dell'impresa Co.Ge.I. di ISABELLA Antonio la somma di €. 7.927,92 di cui €. 1.375,27 per iva al codice 1942 gestione residui 1999;
- 2) Di procedere : alla pubblicazione all'ALBO on - line e nel lik "Amministrazione Trasparente" nel rispetto della legge sulla " Privacy ", per il tramite il dipendente comunale Salatino Concetta Rup ufficio protocollo;
- 3) Di trasmettere copia della presente determina al Sig. Sindaco Sede e / o all'Assessore e/o Consigliere delegato tramite il rup dell'ufficio protocollo;
- 1) Dare atto che la presente determina è esecutiva, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

(Trattamento dei dati personali). Il Comune di Polia ai sensi dell'art.10 della L.675/96 e successive modifiche intervenute, informa che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.



visto del responsabile del servizio tecnico

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la certezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mario GALATI

Visto del Responsabile del servizio finanziario

Vista la su estese determinazione si attesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 151, IV c del D.LGS. N267/2000 la correttezza dell'imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente bilancio m2013 in corso di redazione, nonché la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO

Giuseppina Cortese